TIME EXTENSION PROPOSAL

Sl.No	Item	Description	Remarks
1	Name of the Work	Improvements to Rec drains & Roads at Adjcent cross Roads in Anjaneya temple Road and other Roads in mallasandra, ward No. 13. Shettyhalli Sub-Division	
2	Estimate Cost	Rs. 90.00 Lakhs	
3	Work Code	P - 3316	
4	Job Code	013-18-000091	
5	A.S No.	EE/DD/AS/681/17-18 Date: 27.02.18	
6	T.S No	EE/DD/TS/600/17-18 Date 27.02.18	
7	Work Order/Agreement No	BBMP/EE/DD/WO/890/17-18 D. 17.03.18	
8	Tender Premium	—	
9	Stipulated Time for completion of Work	90 days.	
10	Targeted Monthly progress		
11	Progrees Achived Till date		
12	Reasons for Delay	Election - (MC M) code of conduct period & BWSSB work	
13	Time Extension Requested	53 days	
14	Assistant Executive Engineer's Recommendation		
15	Executive Engineer's Recommendation	Recommend for time extension with out penalty.	
16	Superintending Executive Engineer's Recommendation		
17	Chief Engineers Recommendation	Discussed with EE DOT & sup	
18	Time Extension Granted		
19	Conditions imposed if any		

ಮುಖ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Asst. Engineer,
Ward no.

Asst. Executive Engineer,
Sub Division

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore-560057

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
87)	ಕೆ.ಎ ಕಾ.ಇ
	EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bangalore Mahanagara Palike Dasarahalli Division, Bangalore-560057
89)	ಸಿ/ಎ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಇವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ,
	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/DD/WO/290/17-18 Dtd: 17.03.2018ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೇ॥ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರು ವಾರ್ಡ್‌ನಂ. 13ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ರವರು ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 53 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸದೆ Time Extention Proposal ನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗರವರು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದಂಡ ರಹಿತ ವಿಧಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.
90)	ಲೆಕ್ಕ (ಅ/ಅ):→ ಕೆಂಪಿಕೆ 85ರ ಬಾಕಿಯಿಂದ ನಿವ್ವಳ ಠೇವಣಿಗಾಗಿ ಅಂದಾಜಿನ ಮೊತ್ತದ 2% ಠೇವಣಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಕೊಂಡಿಕೆ. 27/8/18
91)	ಎಇಇ ರವರಿಗೆ. ಕೆಂಪಿಕೆ (89) ಮತ್ತು (90)ನ್ನು ತಮ್ಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ, ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bangalore Mahanagara Palike Dasarahalli Division, Bangalore-560057
ಅ.ಕ	Document will be placed to General Assembly meeting for delay in conduct. EO is going
ಕಾ.ಇ	
93)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಪ್ರತಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
ದಿನಾಂಕ: 24/8/18

Scanned by CamScanner